

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання наповорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0617384

7384

0490

Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Саподієвського інвестиційного банку

1854500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | | |
|-------|---|-------------------------|
| № з/п | Забезпечити належний рівень доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів. | Ціль державної політики |
|-------|---|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити проведення робіт з будівництва об'єктів для закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

| | | |
|-------|---|----------|
| № з/п | Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів для закладів загальної середньої освіти. | Завдання |
|-------|---|----------|

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у наповорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | | |
|-------|--|--|------------------|--------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |

Привість

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|----------------|----------------|
| 1 | Будівництво споруд для божбоксонців на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул.Васіленківська,5, м.Ромни,Сумська обл. Усього | 0,00 | 24 999 962,61 | 24 999 962,61 | 0,00 | 4 450 706,00 | 4 450 706,00 | 0,00 | -20 549 256,61 | -20 549 256,61 |
| | | 0,00 | 24 999 962,61 | 24 999 962,61 | 0,00 | 4 450 706,00 | 4 450 706,00 | 0,00 | -20 549 256,61 | -20 549 256,61 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| № з/п | Пояснення | | | | | | | | | |
| 1 | Довілі на проведення бюджетних робіт від 26.08.2024 №ЛУ/012240823848, бюджетні роботи продовжуються | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові витатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Програма "Освіта Роменської територіальної громади у 2024-2026 роках" Усього | 0,00 | 24 999 962,61 | 24 999 962,61 | 0,00 | 4 450 706,00 | 4 450 706,00 | 0,00 | -20 549 256,61 | -20 549 256,61 | |
| | | 0,00 | 24 999 962,61 | 24 999 962,61 | 0,00 | 4 450 706,00 | 4 450 706,00 | 0,00 | -20 549 256,61 | -20 549 256,61 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|---------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Обсяг витратків для проведення будівництва споруд для божбоксонців на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Васіленківська,5, м. Ромни Сумська обл. продукту | | кошторис | 0,00 | 24 999 962,61 | 24 999 962,61 | 0,00 | 4 450 706,00 | 4 450 706,00 | 0,00 | -20 549 256,61 | -20 549 256,61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|------------|------|
| | площа будівництва споруди бомбоховніща на території загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня №6 Роменської міської ради Сумської обл. | кв. м. | готові | 0,00 | 629,88 | 629,88 | 0,00 | 629,88 | 629,88 | 0,00 | 629,88 | 629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість будівель для будівництва бомбоховніща | од. | готові | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість 1 кв. м. споруди бомбоховніща на території загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня №6 Роменської міської ради Сумської обл. | грн. | розрахунок | 0,00 | 39 690,04 | 39 690,04 | 0,00 | 7 065,96 | 7 065,96 | 0,00 | -32 624,08 | -32 624,08 | 0,00 | -32 624,08 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | діяльність, готовності будівництва споруди бомбоховніща на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня №6 Роменської міської ради Сумської обл. | вісц. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | -82,20 | -82,20 | 0,00 | -82,20 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для проведення будівництва споруди бомбоховніща на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня №6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Воїхватоєва, 5, м. Ромни Сумська обл. | грн. | Будівельні роботи продовжуютьс | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------|---------------------------------|
| ефективності | | |
| середня вартість 1 кв.м. споруди бомбоховища на території загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №66 Роменської міської ради Сумської обл. | грн. | Будівельні роботи продовжуються |
| якості | | |
| рівень готовності будівництва споруди бомбоховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №66 Роменської міської ради Сумської обл. | відс. | Будівельні роботи продовжуються |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників з вересня 2024 року будівельні роботи по будівництву бомбоховища на території загальноосвітньої школи №66 проведені на суму 4450706 грн, роботи продовжуються. Середній показник ефективності програми 17,8 балів, якості 17,8 балів, кінцевий розрахунок 35,6 - ефективність низька.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Будівельні роботи розпочаті з вересня 2024 року продовжуються.

* Запобігується від шахрайства використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значимістю є дотримання умов призначення коштів на виконання окремих видів витрат (визначення прямих витрат) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значимістю є дотримання умов призначення коштів на виконання окремих видів витрат (визначення прямих витрат) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Начальник відділу

[Signature]
(підпис)

Грига ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, прізвище)