

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р №13

1. **0600000** **Відлі освіти Роменьської міської ради Сумської області** **02147919** **02147919**

(код Програмою класифікації витрат та призначення міського бюджету) (назвочислення програмного розпорядження коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Відлі освіти Роменьської міської ради Сумської області** **02147919**

(код Програмою класифікації витрат та призначення міського бюджету) (назва програми відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0617381** **7381** **0490** **Україна** **Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення** **18545000000**

(код Програмою класифікації витрат та призначення міського бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та призначення міського бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та призначення бюджету) (назва програми бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та призначення міського бюджету) (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконавши бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (виплати кредити)	0,000	14 000 000,000	14 000 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-14 000 000,000	-14 000 000,000
1.1	Капітальні ремонт будівлі Роменської залізничостанційної виходи І-ІІІ ступенів №5, за адресою: вул.Дорошівська 75,м.Ромни,Сумська обл.	0,000	14 000 000,000	14 000 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-14 000 000,000	-14 000 000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання: Не проводилися роботи по капітальному ремонту - проводилися користування ПСКД.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Затяжок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:		14 000 000,000	0,000	-14 000 000,000
2. Надходження				
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	14 000 000,000	0,000	-14 000 000,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Не проводилися роботи по капітальному ремонту - проводилися користування ПСКД.		X	0,000	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	Інших надходжень	X	0,000	X
"Покращення причини наявності залпущу надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року":				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
затрат										
	обсяг витрат для проведення капітального ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, за адресою вул.Проконенка,75, м.Ромни, Сумська обл.	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000 000,00	-14 000 000,00
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не продовжилися роботи по капітальному ремонту у зв'язку з проведенням коректування ПХД.									
	продукту									
	площа капітального ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	0,00	1358,3	1358,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 358,30	-1 358,30
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не проводилися роботи по капітальному ремонту у зв'язку з проведенням коректування ПХД.									
	ефективності									
	середні витрати на 1 кв.м по ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	0,00	10 307,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 307,00	-10 307,00
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не проводилися роботи по капітальному ремонту у зв'язку з проведенням коректування ПХД.									
	якості									
	рівень готовності капітального ремонту будівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не проводилися роботи по капітальному ремонту у зв'язку з проведенням коректування ПХД.									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
"Покращення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
"Покращення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника:							
"Покращення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат:							

2.1	Всього за інвестиційними проектами	0,000	0,000	0,000	0,000	формула=RC1-8I-RC1-16I	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000		X	X

5.6. "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Навність фінансових порушень відсутня

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

[Програма актуальна для подальшої її реалізації.]

ефективності бюджетної програми

Розрахункова ефективність програми склала 0 балів - низька

корисності бюджетної програми

[Програма не була корисною у 2023 році.]

догострокових наслідків бюджетної

[Не дивлячись на те, що дана програма не була корисною в 2023 році, вона буде і надалі надати позитивний вплив на здійсненні коректування ЦСД]

Головний бухгалтер



Ганна БАВІЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)